

## 竣工检验查验清单

| 工作项                  | 工作分类          | 序号 | 提交内容                               | 适用范围          |
|----------------------|---------------|----|------------------------------------|---------------|
| 用户工程<br>竣工检验<br>资料查验 | 图纸            | 1  | 工程竣工图                              | 普通用户、意向资产移交用户 |
|                      | 用户侧涉网设备交接试验报告 | 2  | 涉网设备继电保护资料                         |               |
|                      |               | 3  | 涉网设备接地装置测试记录                       |               |
|                      |               | 4  | 涉网设备的交接试验报告                        |               |
|                      | 电源配置          | 5  | 备用电源、保安电源、自备应急电源、自备发电机资料           | 重要用户、意向资产移交用户 |
|                      | 保安措施          | 6  | 保安措施及事故应急预案；柴油泵、柴油发电机、UPS 等保安设施的资料 |               |
|                      | 规章制度          | 7  | 安全运行规章制度                           | 意向资产移交用户      |

备注：

1. 普通用户一律取消设计审查和中间检查，仅保留竣工检验环节，且查验范围只限于涉网的用户设备（涉网设备是指受电变压器及以上至产权分界点的用户设备）。
2. 不得要求用户对配电室所有设备出具试验报告或出具一体化试验报告。
3. 竣工检验办理时限为 3 个工作日。